

n.	OBRA	CENTRO	Valor contratado (até 16.abril) (A)	Valor Termo Aditivo (B)	Valor TOTAL (até 16.abril) (C = A+B)	Valor atualizado (na data 16.abril)	Valor da reunião GT REUNI (03.junho ou antes)	Area - projeto final - de licitação
1	Edifício Laboratórios de Ensino - Fundações e Estrutura Concreto Prefabricado - CCET	CCET	1.403.510	80.389	1.483.899		1.403.510	
2	Edifício Laboratórios de Ensino - Cobertura, Fechamento, Acabamento e Instalações - CCET (pav. Superior - Física)	CCET	843.101	29.429	872.530		843.101	
3	Laborat. Eng. Mec. e Eng. Eléct. - Fase 1 e fase 2 com Sala Docentes	CCET	2.079.579		2.079.579		2.278.800	
4	Laboratórios para o Ensino de Física, Química, Eletrotécnica (Fechamento - química)	CCET			0	755.220	644.700	921,00
5	Dep. Eng. Mecânica e Elétrica - Salas Docentes	CCET			0	768.810	691.200	523,00
6	DeCiv - Laboratórios de Topografia e Estradas	CCET			0	482.116	405.000	327,97
7	DeCiv - Reforma Laboratorio de Materiais (sists. Construts.)	CCET			0	45.367	25.000	64,81
8	Dep. Eng. Química - Reforma do Laboratório Desenvolvimento Processos Químicos	CCET			0	131.600	165.000	188,00
9	Dep. Eng. Materiais - Reforma do Laboratório de Ensino de Polimeros	CCET			0	100.100	80.000	143,00
10	Dep. Matemática (vai ser usado no acabamento)	CCET			0	100.000		
11	Laboratórios de Linguística e Pedagogia - Fundações e Estrutura Concreto Prefabricado	CECH	254.944		254.944		254.944	
12	Edifício Educação Especial CECH	CECH	267.895	7.121	275.015		267.895	
13	Dep. e Labs. Educação Especial	CECH			0	751.258	599.250	511,06
14	Lab. Ensino, ambientes de docts e apoio (DCI / DEd)	CECH			0	1.987.440	1.291.575	1.352,00
15	Dep. Letras - salas docentes e apoio	CECH			0	504.210	408.000	343,00
16	Edifício Curso de Gerontologia - Fundações, Estrutura e Cobertura	CCBS	540.885	24.310	565.195		540.885	
17	Edifício Curso de Gerontologia - Fechamento, Acabamento e Instalações (falta conclusao)	CCBS	416.109		416.109		439.000	608,00
18	Laboratórios e salas docentes - cursos Gestao Analise Ambiental e Biotecnologia (fund e estrut)	CCBS			0	757.900	596.939	1.166,00
19	Laboratórios e salas docentes - cursos Gestao Analise Ambiental e Biotecnologia (acabamto)	CCBS			0	956.120	753.061	1.166,00
20	Acabamento do Edifício da Terapia Ocupacional	CCBS	743.389		743.389		743.389	1.958,72
21	Edifício Laboratórios de Ensino CCA - Fundações e Estrutura Concreto Prefabricado	CCA	482.210		482.210		482.210	
22	Edifício Laboratórios de Ensino CCA - Acabamento	CCA			0	367.639	399.263	448,34
23	mod II Labs didáticos	CCA			0	317.389	315.000	387,06
24	Salas de aula - 02 salas q.15 (junto com labor. Inform.)	CCA			0	364.516	240.000	247,97
25	laborat. Informática (junto com sala de aula)	CCA			0	182.177	120.000	123,93
26	Bloco Sala Docente Quadra 15	CCA			0	478.970	374.400	325,83
27	mod II Biblioteca	CCA			0	363.325	325.000	247,16
28	Edifício Laboratórios de Ensino Fundações e Estrutura Concreto Prefabricado - parte ATLAB (8.000m2)	CAS	468.425		468.425		468.425	
29	Salas de Docentes - cas	CAS			0	405.000	405.000	
30	Oficina Ensino - CAS	CAS			0	364.048	364.048	
33	Edifício Moradia Estudantil Módulo VIII - SC	Dem.Col. - PROACE	1.171.638	176.998	1.348.636		1.171.639	
34	Ampliação Edifício Restautante Universitário - SC	Dem.Col. - PROACE	769.256	133.103	902.359		914.849	
35	Edifício Salas de Aulas Teóricas - AT VIII SC - Fundações e Estrutura Concreto Prefabricado	Dem.Col. - PROGRAD	1.156.308	44.819	1.201.127		1.156.308	
36	Edifício AT8 - 3 pavimentos - inclui CECH - Acabamento	Dem.Col. - PROGRAD, CECH	1.751.270	30.000	1.781.270		1.764.500	
37	Edifício Salas de aulas AT 9 fund estrut	Dem.Col. - PROGRAD	1.845.685	40.000	1.885.685		1.927.448	2.472,30
38	Edifício Salas de aulas AT 9 acabamento	Dem.Col. - PROGRAD			0	2.027.286		2.472,30

Observação 1 : Todas as obras tem cronogramas definidos. Em breve estaremos substituindo esta planilha por outra que tenha o cronograma atualizado.

Observação 2 : Outras obras destinadas ao atendimento de Demandas Coletivas, como Restaurante Universitário, Moradia Estudantil, Blocos de Salas de Aulas, Serviço Social e Assistência Médica e Odontológica, Unidade de Atendimento à Criança, já estão todas com cronogramas definidos e serão incluídas na próxima versão desta planilha.

Observação 3 : Na reunião de 16 de abril de 2010 foram explicados todos os detalhes desta planilha e um conjunto de planilhas demonstrativas foi repassado aos senhores Diretores de Centro, inclusive com cronogramas estabelecidos na época para cada obra.